

Opdateret tidsplan for resterende del af Egernvej

Hvad	Uge 35					36					37					38					39					40					41				
	M	T	O	T	F	M	T	O	T	F	M	T	O	T	F	M	T	O	T	F	M	T	O	T	F	M	T	O	T	F	M	T	O	T	F
Egernvej 2- 38																																			
Opgravning	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X															
Fjernvarmerør		X		X		X		X		X			X		X		X		X																
Opfyldning/ fliser	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Installation i huse																X	X	X	X	X	X	X	X	X	X										

Bag det gule skilte med vejarbejde kan der være begrænsninger for ind/udkørsel mellem 6-16

Det har desværre ikke været muligt at få en aftale med Silkeborg Forsyning at der tømmes skraldespande kl 6, så husk at stille skraldespande før det gule skilt på tømmedage

Parkering kan være på det grønneareal vest for området eller ved området op til den øvrige del af Egernvej

VVS firmaet giver selv besked om installation i de enkelte huse